

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 03/09/2024 10:56:07

**Date :** 03/09/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

**Se présenter au client et demander les documents**

**Demander les consignes constructeur**

**Porter son gilet jaune et ses EPI**

**Baliser la zone avec des cônes**

**Clés caisson et de débrayage si nécessaire**

**1 mètre,**

**cale de 8mm**

**Jeux de tournevis isolés**

## Localisation site

**Nom client :** GAP PLASTOMERE

**ville :** MONTELIMAR

**Code postal :** 26200

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** PEX01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 6000

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Plaque signalétique : non**

**Type portail : Coulissant**

**Anomalie portails : Marquage au sol à réaliser**

**Longueur marquage au sol : 6000**

**photo marquage au sol :**



Prise le 03/09/2024 10:28:59

**Anomalie / composant autres :** Les deux palpeurs embarqués ne fonctionnent pas ainsi que les palper à l'ouverture ne fonctionne pas la cellule extérieure ne fonctionne pas il n'y a pas d'éclairage de zone  
Solution pour éviter tous les palper Grillagé les deux portails

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1 jour 2 techniciens

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 10:31:08



Prise le 03/09/2024 10:32:38



Prise le 03/09/2024 10:32:44



Prise le 03/09/2024 10:32:57





Prise le 03/09/2024 10:33:04



Prise le 03/09/2024 10:33:17



Prise le 03/09/2024 10:33:36

---

**Equipement** : NIV02

**Localisation site client** :

**NATURE** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2017

**N° de série** : 17-10-1004-88393-120

**Marque** : LOADING SYSTEMS

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 10:36:41

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 10:37:00

**Equipement :** NIV01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2017

**N° de série :** 17-10-1004-88395-122

**Marque :** LOADING SYSTEMS

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 03/09/2024 10:37:33

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**



**Photo équipement :**



Prise le 03/09/2024 10:37:50

---

**Équipement :** RAP01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2010

**N° de série :** 100916121

**Marque :** DITEC

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Plaque signalétique :** oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 10:48:13

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 3500

Photo marquage au sol :



Prise le 03/09/2024 10:49:14

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 10:50:41

### Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jle

Signature tech :