

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 12/09/2024 13:49:04

Date : 12/09/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : SRADDA VALENCE

ville : VALENCE

Code postal : 26000

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5300

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/09/2024 10:48:13

Equipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 1100

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : reprise de la soudure de la fixation du milieu de la porte à faire

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 matinée

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/09/2024 10:49:27

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jle jsa

Signature tech :