

# Visite maintenance GRENOBLE

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 03/09/2024 10:56:07

**Date :** 03/09/2024

**Consignes de maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consigne de maintenance rideau :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consigne de maintenance niveleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consigne de maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consigne de maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consigne de maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outillages nécessaire:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** GAP PLASTOMERE

**ville :** MONTELIMAR

**Code postal :** 26200

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** PEX01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 6000

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Plaque signalétique : non**

**Type portail : Coulissant**

**Anomalie portails : Marquage au sol à réaliser**

**Longueur marquage au sol : 6000**

**photo marquage au sol :**



Prise le 03/09/2024 10:28:59

**Anomalie / composant autres :** Les deux palpeurs embarqués ne fonctionnent pas ainsi que les palper à l'ouverture ne fonctionne pas la cellule extérieure ne fonctionne pas il n'y a pas d'éclairage de zone  
Solution pour éviter tous les palper Grillagé les deux portails

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1 jour 2 techniciens

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 03/09/2024 10:31:08



Prise le 03/09/2024 10:32:38



Prise le 03/09/2024 10:32:44



Prise le 03/09/2024 10:32:57





Prise le 03/09/2024 10:33:04



Prise le 03/09/2024 10:33:17



Prise le 03/09/2024 10:33:36

---

**Equipement** : NIV02

**Localisation site client** :

**NATURE** : Niveleur

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : 2017

**N° de série** : 17-10-1004-88393-120

**Marque** : LOADING SYSTEMS

**Largeur (baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signalétique** : oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 10:36:41

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 10:37:00

**Equipement :** NIV01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2017

**N° de série :** 17-10-1004-88395-122

**Marque :** LOADING SYSTEMS

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 03/09/2024 10:37:33

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**



**Photo équipement :**



Prise le 03/09/2024 10:37:50

---

**Équipement :** RAP01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2010

**N° de série :** 100916121

**Marque :** DITEC

**Largeur (baie pour les portes) :** 3000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Plaque signalétique :** oui

Photo plaque :



Prise le 03/09/2024 10:48:13

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 3500

Photo marquage au sol :



Prise le 03/09/2024 10:49:14

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 10:50:41

### Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jle

Signature tech :

