Visite maintenance MONTPELLIER

Nom: MONTPELLIER Prénom: SOMAFI

Date de réponse : 24/09/2024 14:35:47

Date: 24/09/2024

Test?: non

Consignes de maintenance Porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consignes maintenance rideau métallique: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consignes maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consignes maintenance portail: <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consignes maintenance barrière: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consignes maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES.pdf

Consignes maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: CC VILLENEUVE LES MAGUELONE

ville: VILLENEUVE LES MAGUELONNE

Code postal: 34750

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: SEC01

Localisation site client: Ancien atelier

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : Aucune

N° de série : Aucun

Marque : La toulousaine

Largeur (baie pour les portes): 4510

Hauteur (baie pour les portes): 3830

Hauteur ligne arbre : 4150

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 24/09/2024 14:01:15

Equipement: SEC02

Localisation site client : Ancien atelier

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: Aucune

N° de série : Aucun

Marque : La toulousaine

Largeur (baie pour les portes): 4500

Hauteur (baie pour les portes): 3840

Hauteur ligne arbre: 4100

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Paire de câbles à remplacer

Diamètre du câble : 3

Longueur estimée du câble : 4500

Anomalie / composant autres :

Etat: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \odot

Photo équipement :



Prise le 24/09/2024 14:22:12

Equipement supplémentaire

Commentaire interne:

TRIGRAMME: FTA / JAN

Signature tech :

