## **Visite maintenance GRENOBLE**

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 03/09/2024 10:56:07

Date: 03/09/2024

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

#### **Localisation site**

Nom client: GAP PLASTOMERE

ville: MONTELIMAR

Code postal: 26200

#### **PARC SOUS CONTRAT**

### **CONTRAT DE MAINTENANCE:**

Equipement: PEX01

Localisation site client:

**NATURE** : Portail

**Mode fonctionnement**: automatique

Annee: nc

N° de série : nc

Marque: nc

Largeur (baie pour les portes): 6000

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

**Plaque signaletique** : non

Type portail: Coulissant

Anomalie portails : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol: 6000

photo marquage au sol:



Prise le 03/09/2024 10:28:59

**Anomalie / composant autres :** Les deux palpeurs embarqués ne fonctionnent pas ainsi que les palper à l'ouverture ne fonctionne pas la cellule extérieure ne fonctionne pas il n'y a pas d'éclairage de zone Solution pour éviter tous les palper Grillagé les deux portails

**Etat**: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 jour 2 techniciens

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

 $\textbf{rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE:} \ R$ 

## Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 10:31:08



Prise le 03/09/2024 10:32:38



Prise le 03/09/2024 10:32:44



Prise le 03/09/2024 10:32:57



Prise le 03/09/2024 10:33:04



Prise le 03/09/2024 10:33:17



Prise le 03/09/2024 10:33:36

**Equipement**: NIV02

Localisation site client :

**NATURE**: Niveleur

**Mode fonctionnement**: automatique

**Annee**: 2017

**N° de série** : 17-10-1004-88393-120

**Marque**: LOADING SYSTEMS

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

#### Photo plaque:



Prise le 03/09/2024 10:36:41

#### Liste anomalie NIV MIP PLQ:

#### Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

#### VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : $\lor$

#### Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 10:37:00

**Equipement**: NIV01

**Localisation site client**:

**NATURE**: Niveleur

**Mode fonctionnement**: automatique

**Annee**: 2017

**N° de série**: 17-10-1004-88395-122

**Marque**: LOADING SYSTEMS

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes): A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 03/09/2024 10:37:33

Liste anomalie NIV MIP PLQ:

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 

#### Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 10:37:50

**Equipement**: RAP01

Localisation site client :

 $\textbf{NATURE}: Porte\ rapide$ 

**Mode fonctionnement**: automatique

**Annee**: 2010

N° de série : 100916121

Marque : DITEC

Largeur (baie pour les portes): 3000

Hauteur (baie pour les portes): 3500

Plaque signaletique : oui

#### Photo plaque:



Prise le 03/09/2024 10:48:13

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Marquage au sol à effectuer

**Longueur marquage au sol** : 3500

Photo marquage au sol:



Prise le 03/09/2024 10:49:14

#### Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

#### **VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** $\lor$

#### Photo équipement :



Prise le 03/09/2024 10:50:41

# **Equipement supplémentaire**

Commentaire interne:

 ${f TRIGRAMME}: {\sf jle}$ 

Signature tech :

